GMINA LESZNO

Leszno, dnia 19.07.2024 r.

Pan Artur Ligenza
Radny Gminy Leszno

Gmina Leszno, w odpowiedzi na Interpelację z dnia 06 lipca 2024 r. w sprawie **Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na terenie miejscowości Wyględy w gminie Leszno w zakresie Część I: "Przebudowa ul. Cisowej w Wyględach po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do ul. Osiedlowej - projekt" Część II: "Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)"** informuje, iż termin do 30.12.2023 r. nie mógł być dotrzymany. Było to wynikiem przedłużającego się oczekiwania na otrzymanie opinii komunikacyjnej zatwierdzającej geometrię projektowanych dróg, gdzie wniosek do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego został złożony w dniu 30.10.2023 r. a opinia została wystawiona w dniu 23.05.2024 r. co spowodowało kilkumiesięczne opóźnienie. Kolejnym powodem było nieterminowe otrzymanie decyzji wodnoprawnej, gdzie wniosek został złożony w dniu 10.04.2024r. a decyzja została doręczona w dniu 12.07.2024 r. (termin na wystawienie decyzji przewidziany w ustawie wynosi 30 dni). Dalsze procedowanie bez w/w opinii i decyzji jest niemożliwe ze względu na ryzyko konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian. Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4 umowy nr IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w szczególności w przypadku „przekroczenia przez organy administracji publicznej terminów załatwiania spraw określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a mających bezpośredni wpływ na termin zakończenia przedmiotu Umowy lub terminy pośrednie, jeżeli Umowa takie przewiduje". W związku z powyższym § 3 został zmieniony Aneksem nr 2 w dniu 27.06.2024 r. tj. termin realizacji inwestycji został wydłużony do 31 października 2024 roku co skutkuje realizacją prac budowlanych w roku 2025. W przypadku wcześniejszego uzyskania decyzji ZRID dla ul. Cisowej a dla ul. Osiedlowej pozwolenia na budowę istnieje możliwość rozpisania przetargu na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęcia prac w 2024 roku z zakończeniem w 2025 roku. Obecnie projektant dla ul. Cisowej kończy projekt wodociągu, po jego wykonaniu i uzgodnieniu zostanie złożony wniosek o ZRID. W dniu 20.06.2024 r. został złożony również wniosek o zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu. Dla ul. Osiedlowej projektant oczekuje na

GMINA LESZNO
adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno
REGON: 013271370
NIP: 118-17-89-539
konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: www.gminaleszno.pl
e-mail: urzad@gminaleszno.pl
Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05
fax. (022) 725-85-52
Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104

zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu oraz na wydanie przez Zarząd Dróg Powiatowych oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na wlot w ulicę Topolową (Powiatową), po wydaniu oświadczenia zostanie złożony wniosek o Pozwoleniu na budowę.

Z up. WÓJTA
Paweł Błażejewski
Zastępca Wójta

Załączniki:

1) Wniosek Wykonawcy (nr 004-P92) o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z dnia 14.12.2023 r.
2) Odpowiedź Gminy na pismo nr 004-P92 z dnia 20.12.2023 r.
3) Wniosek Wykonawcy (nr 023- P92) o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z dnia 26.06.2024 r.
4) Odpowiedź Gminy na pismo nr 023-P92 z dnia 26.06.2024 r.

BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA, NIP:693-202-60-76
UL. TECZOWA 3/6, 05-270 MARKI
TEL. 791 95 65 51, EMAIL: BIURO@BPI-KS.PL

Pismo znak: 004-P92

Marki, 14.12.2023 r.

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 15 GRU. 2023
Nr 15595 podpis
2023

WÓJT GMINY LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 LESZNO

Dotyczy: Budowa oraz rozbudowa drogi publicznej gminnej, przebiegającej w ciągu ulic Cisowej i Osiedlowej w miejscowości Wyględy w gminie Leszno

W oparciu o zapisy Umowy nr IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023 r. zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Powodem opóźnienia jest niewydanie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego do dnia sporządzenia niniejszego pisma opinii komunikacyjnej, zatwierdzającej geometrię projektowanej drogi. Wniosek o wydanie opinii został dostarczony do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 30.10.2023 r. Brak niniejszego zatwierdzenia powoduje wstrzymanie prac projektowych, które obejmują branże zależne od geometrii drogi, takiej jak odwodnienie czy oświetlenie drogi ale również projekt podziału nieruchomości czy projekt stałej organizacji ruchu. Prace, które mogły być prowadzone zostały wykonane i zakończone (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni, badania geotechniczne).

Termin wskazany powyżej zakłada, że Starosta Warszawski Zachodni wyda opinię komunikacyjną do końca 2023 roku.

Z poważaniem

Krzysztof Suliga

GMINA LESZNO

IZP.7011.10.2023
IZP.7011.11.2023

Leszno, dnia 20.12.2023 r.

BIURO PROJEKTÓW
INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA
Ul. Tęczowa 3/6, 05-270 Marki

Dotyczy : umowa IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023r

Gmina Leszno, w odpowiedzi na Państwa pismo **nr 004-P92 z dnia 14.12.2023r**. dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy dla zadania pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na terenie miejscowości Wyględy w gminie Leszno" w zakresieCzęść I: "Przebudowa ul. Cisowej w Wyględach po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do ul. Osiedlowej - projekt" Część II: "Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)"** ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na wydanie opinii komunikacyjnej, zatwierdzającej geometrii projektowanej drogi przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Brak w/w opinii wstrzymuje dalsze prace projektowe, wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 28.06.2023r..

Z poważaniem

WÓJT
Grzegorz Baneszkiewicz

Otrzymują:
1) Adresat
2) A/a

GMINA LESZNO
adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno
REGON: 013271370
NIP: 118-17-89-539
konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: www.gminaleszno.pl
e-mail: urzad@gminaleszno.pl
Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05
fax. (022) 725-85-52
Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104

BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA, NIP:693-202-60-76
UL. TECZOWA 3/6, 05-270 MARKI
TEL. 791 95 65 51, EMAIL: BIURO@BPI-KS.PL

RJ.ZP. p. M. Mańkowska

Pismo znak: 023-P92

Marki, 26.06.2024 r.

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 26 CZE. 2024
Nr 8397 podpis
1.2024

WÓJT GMINY LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 LESZNO

Dotyczy: Budowa oraz rozbudowa drogi publicznej gminnej, przebiegającej w ciągu ulic Cisowej i Osiedlowej w miejscowości Wyględy w gminie Leszno

W oparciu o zapisy Umowy nr IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023 r. wraz z aneksem nr 1 zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.10.2024 r.

Powodem opóźnienia jest wydanie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego opinii komunikacyjnej, zatwierdzającej geometrię projektowanej drogi w dniu 23.05.2024 r. Wniosek o wydanie opinii został dostarczony do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 30.10.2023 r. Oznacza to opóźnienie w wydaniu opinii sięgające 6 miesięcy. Pomimo braku ww. opinii Wykonawca zdecydował się, biorąc pod uwagę ryzyko ewentualnych zmian w projekcie, procedować z dalszym projektowaniem, minimalizując w ten sposób wynikające nie z winy Wykonawcy opóźnienia.

Powodem opóźnienia jest również niewydanie do dnia dzisiejszego decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie. Wniosek w przedmiotowej sprawie został doręczony do ZZ w Łowiczu w dniu 10.04.2024 r. Termin na wydanie decyzji przewidziany w ustawie wynosi 30 dni co oznacza, ze opóźnienie wynosi na dzisiaj 43 dni.

Wnioskowany termin zakłada wydanie prawomocnej decyzji jak wyżej do końca lipca 2024 r.

Z poważaniem

Krzysztof Suliga

GMINA LESZNO

IZP.7011.10.2023
IZP.7011.11.2023

Leszno, dnia 26.06.2024 r.

BIURO PROJEKTÓW
INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA
Ul. Tęczowa 3/6, 05-270 Marki

Dotyczy : umowa IZP.272.1.168.2023 z dnia 01.09.2023r

Gmina Leszno, w odpowiedzi na Państwa pismo **nr 023-P92 z dnia 26.06.2024 r.** dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy dla zadania pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na terenie miejscowości Wyględy w gminie Leszno" w zakresieCzęść I: "Przebudowa ul. Cisowej w Wyględach po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do ul. Osiedlowej - projekt" Część II: "Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)"** ze względu na nie wydanie opinii komunikacyjnej, zatwierdzającej geometrii projektowanej drogi przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego od dnia 30.10.2023r. oraz niewydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Wody Polskie od dnia 10.04.2024 r. Brak w/w opinii wstrzymuje dalsze prace projektowe. Inwestor wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 31.10.2024 r.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Paweł Błażejewski
Zastępca Wójta

Otrzymują:
1) Adresat
2) A/a

GMINA LESZNO
adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno
REGON: 013271370
NIP: 118-17-89-539
konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: www.gminaleszno.pl
e-mail: urzad@gminaleszno.pl
Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05
fax. (022) 725-85-52
Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104